



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 467/2023 – GAB

Lapa 17 de julho de 2023.

Ref.: Ofício nº 457/2022/PRESI/SEC

PROTOCOLO 15221/2022

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 1696/2023
Data: 18/07/2023 - Horário: 09:18
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício supra, referente ao **Requerimento Verbal** de autoria do Vereador Oswaldo Camargo, solicitando:

próximo passado, solicito cópia do contrato da empresa que realizou a obra do Posto de Saúde do Bairro São Lucas, o nome do responsável representante do Município que recebeu a conclusão da obra, com cópia do relatório de aprovação de recebimento com o checklist da mesma; e que seja com urgência resolvido o problema de esgoto da unidade de saúde e também a falta de tomadas de energia de 220 volts, onde a cadeira de dentista não pode ser usada desde a inauguração, por ser um equipamento de 220 volts e a unidade tem somente tomadas de 110 volts, tais irregularidades foram constatadas in loco por este Vereador

Encaminho a Circular Interna nº 051 da Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte e seus anexos correspondentes em resposta ao solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Comunique.
18/07/2023
[Assinatura]

Exmo. Senhor

MÁRIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



Assinado digitalmente por:
**DIEGO TIMBIRUSSU
RIBAS:04222448990**
17/07/2023 15:32:19





Lapa/PR, 10 de julho de 2023.

CI Nº 051/SMOUPT

**Ao
Gabinete do Prefeito**

REF.: PD 15221/2023 – Ofício 457/2023/PRESI/SEC

Em atendimento ao requerimento realizado pela Câmara Municipal da Lapa, referente ao requerimento verbal do Sr. Vereador Osvaldo Camargo (OFICIO N.º 457/2023 /PRESI/SEC) segue esclarecimentos e documentações da referida obra.

A obra referente ao contrato 195/2021 – Construção de Unidade Básica de Saúde Engenho não foi recebida por esta fiscalização até o momento, e a empresa contratada SULPAR ENGENHARIA LTDA foi notificada para realizar as adequações necessárias conforme notificação 003/2023 em anexo que foi emitida em 15/06/2023, somente após todas as solicitações de correções serem atendidas será recebida a obra efetivamente.

Referente as tomadas, declaramos que a empresa executou os serviços conforme os projetos apresentados em processo licitatório, tomada de preço nº 004/2021. Após a notificação, a empresa enviou profissionais para resolverem as pendencias, toda a instalação elétrica foi revisada e realizada as correções solicitadas. A cadeira odontológica em questão encontra-se em funcionamento, mesmo constando no projeto que a ligação da cadeira era em 110v, a empresa realizou uma nova ligação em 220v como é possível visualizar na imagem 01 e 02.



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br




Imagem 01 e 02: tomada 220v e cadeira odontológica em funcionamento

O projeto elétrico e o contrato estão em anexo, como também carta de concordância referente a uma alteração da ligação da cadeira odontológica.

Referente ao problema do sistema de esgoto, foi averiguado que uma das pias estava entupida e com vazamento, o que também já foi solicitado para a empresa solucionar.

Reiteramos que a obra só será recebida quando não houver mais pendências a resolver, dessa forma será liberada a última medição e pagamento. Após o recebimento definitivo da obra, a empresa contratada fornecerá garantia da obra recebida conforme legislação vigente.

Sem mais para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3547-5086 – sec.obraslapa@yahoo.com



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

ARIANE LOUBACK
DOS
SANTOS:08408893998

Assinado de forma digital por
ARIANE LOUBACK DOS
SANTOS:08408893998
Dados: 2023.07.10 16:20:29
-03'00'

Ariane Louback dos Santos
Fiscal do Contrato



Assinado eletronicamente por:
**MARION SILVEIRA CABRAL
FIUZA**

11/07/2023 15:20:54

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Marion Silveira Cabral Fiuza

Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, a empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32.264.182/0001-02, através de seu representante legal Fabricio Luis Skorupa, CPF 069.767.459-20, declara estar ciente e concorda que a obra do contrato 195/2021 – Construção de Unidade Básica de Saúde Engenho terá sua garantia integral, com exceção da nova ligação para a instalação da cadeira odontológica que será feita pela prefeitura, por questões de funcionalidade, não será utilizada a ligação executada pela empresa conforme os projetos executivos.

Lapa, 12 de maio de 2023.

ARIANE LOUBACK
DOS

SANTOS:08408893998

Assinado de forma digital por
ARIANE LOUBACK DOS
SANTOS:08408893998
Dados: 2023.05.12 15:53:06 -03'00'

Ariane Louback dos Santos

Engenheira Civil


CREA-PR 153.332/D

FABRICIO LUIS
SKORUPA:069
76745920

Assinado de forma
digital por FABRICIO LUIS
SKORUPA:06976745920
Dados: 2023.05.24
15:33:15 -03'00'


Fabricio Luis Skorupa

CPF 069.767.459-20




NOTA: Este projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT NBR 5410 e NBR 5443. O projeto foi elaborado com base em uma visita técnica realizada no dia 15/03/2023. O projeto foi elaborado com base em uma visita técnica realizada no dia 15/03/2023. O projeto foi elaborado com base em uma visita técnica realizada no dia 15/03/2023.

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	1,00		
Mão de obra	1,00		
Total			





Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	1,00		
Mão de obra	1,00		
Total			



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	1,00		
Mão de obra	1,00		
Total			

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	1,00		
Mão de obra	1,00		
Total			



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Tip: do some Participate in Use (Specify):



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

NOTIFICAÇÃO

03/2023

Razão Social: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CPF: 32.264.182/0001-02

Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde Engenho

Contrato: 195/2021

DESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO

Venho através deste notificar que a instalação elétrica está entrando em curto, como já informando desde o dia 31/05/2023, o eletricitista fez uma vistoria, mas não foi resolvido o problema. Também há algumas luminárias e tomadas que não estão funcionando.
As luminárias de emergência também não estão funcionando.
Há vazamentos nas caixas acopladas dos vasos sanitários.
Há um palito do muro tombado.
Solicitamos que seja realizados os reparos necessários para a entrega dos itens do contrato em condições adequadas de uso.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
16/06/2023

A não observância da presente notificação poderá implicar em sanções e providências previstas em contrato.

Assinatura

Funcionário	Notificado	
Nome: Ariane Louback dos Santos	Nome: Fabrício Luis Skorupa	Data: 15/06/2023
Assinatura: Assinado de forma digital por ARIANE LOUBACK DOS SANTOS.08408893998 Data: 2023.06.15 12:54:41 +03'00'	Assinatura:	Hora
Testemunha 1	Testemunha 2	CASO HAJA A RECUSA DO RECEBIMENTO DESTE DOCUMENTO PELO NOTIFICADO, DEVERÁ SER COLETADA A ASSINATURA DE PELO MENOS DUAS TESTEMUNHAS
Nome:	Nome:	
Assinatura:	Assinatura:	

1ª VIA: Notificado 2ª VIA: Processo 3ª VIA: Arquivo